

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

TRECHO: ENTRE A RUA OSWALDO JÚLIO WERLANG ESQUINA COM A RUA LUIZ FRACARO

LOCAL: RUA RUI BARBOSA - TRECHO 01

ÁREA TOTAL: (519,20 m - 13,50m) x 11,00m = 5.562,70 m² + 73,90 m²(bocas de rua) = 5.636,60 m²

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL	%	1º MÊS			2º MÊS		
						% mês	Quant.	R\$	% mês	Quant.	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (CEF: 1,50X2,00M)	unid	1,00	832,85	0,27%	100,00%	1,00	R\$ 832,85		-	-
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	5.636,60	2.311,00	0,74%	100,00%	5.636,60	R\$ 2.311,00		-	-
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	6.120,94	1,97%	50,00%	0,50	R\$ 3.060,47	50,00%	0,50	3.060,47
1.4	CONTAINER PARA SANITÁRIO	mês	2,00	1.428,52	0,46%	50,00%	1,00	R\$ 714,26	50,00%	1,00	714,26
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	2,00	6.945,96	2,23%	50,00%	1,00	R\$ 3.472,98	50,00%	1,00	3.472,98
TOTAL SERVIÇOS INICIAIS			TOTAL	R\$ 17.639,27	5,67%	1º MÊS R\$ 10.391,56			2º MÊS R\$ 7.247,71		
2	CAPEAMENTO ASFÁLTICO										
2.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	5.636,60	8.003,97	2,57%	80,00%	4.509,28	R\$ 6.403,18	20,00%	1.127,32	1.600,79
2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	5.636,60	8.680,36	2,79%	80,00%	4.509,28	R\$ 6.944,29	20,00%	1.127,32	1.736,07
2.3	CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	169,10	92.476,31	29,74%	80,00%	135,28	R\$ 73.981,05	20,00%	33,82	18.495,26
2.4	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 57,70 KM	m³	169,10	15.758,24	5,07%	80,00%	135,28	R\$ 12.606,59	20,00%	33,82	3.151,65
2.5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	5.636,60	8.680,36	2,79%	20,00%	1.127,32	R\$ 1.736,07	80,00%	4.509,28	6.944,28
2.6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	225,46	123.301,75	39,66%	20,00%	45,09	R\$ 24.660,35	80,00%	180,37	98.641,40
2.7	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 57,70 KM	m³	225,46	21.010,99	6,76%	20,00%	45,09	R\$ 4.202,20	80,00%	180,37	16.808,79
2.8	EXECUÇÃO DE LOMBADA EM (C.B.U.Q.)	m³	2,75	1.503,92	0,48%		-	R\$ -	100,00%	2,75	1.503,92
2.9	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 57,70 KM	m³	2,75	256,27	0,08%		-	R\$ -	100,00%	2,75	256,27
TOTAL CAPEAMENTO ASFÁLTICO			TOTAL	R\$ 279.672,17	89,95%	1º MÊS R\$ 130.533,73			2º MÊS R\$ 149.138,43		
3	SINALIZAÇÃO										
3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	256,80	359,52	0,12%		-	R\$ -	100,00%	256,80	359,52
3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM)	m²	42,85	917,41	0,30%		-	R\$ -	100,00%	42,85	917,41
3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	213,95	5.104,84	1,64%		-	R\$ -	100,00%	213,95	5.104,84
3.4	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M, L = 50CM	unid	8,00	2.520,40	0,81%		-	R\$ -	100,00%	8,00	2.520,40
3.5	PLACA TIPO A18 -ADVERTENCIA (SALIENCIA OU LOMBADA) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M, L = 50CM	unid	2,00	630,10	0,20%		-	R\$ -	100,00%	2,00	630,10
TOTAL SINALIZAÇÃO			TOTAL	R\$ 9.532,27	3,07%	1º MÊS R\$ -			2º MÊS R\$ 9.532,27		
4	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES										
4.1	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES	unid	16,00	4.092,16	1,32%		-	R\$ -	100,00%	16,00	4.092,16
4.2			-	-			-	R\$ -	100,00%	-	-
TOTAL SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES			TOTAL	R\$ 4.092,16	1,32%	1º MÊS R\$ -			2º MÊS R\$ 4.092,16		
TOTAIS				R\$ 310.935,87	100,0%		45,3%	140.925,29		54,7%	170.010,57
TOTAL ACUMULADO (R\$)							45,3%	140.925,29		100,0%	310.935,86

Walter Adriano Zarpellon
Eng. Civil Crea 62.194

Derly Helder
Prefeito Municipal

Espumoso, 22 de Janeiro de 2015.