

TRECHO: ENTRE A RUA LUIZ FRACARO ESQUINA COM A RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO

LOCAL: RUA RUI BARBOSA - TRECHO 02

ÁREA TOTAL: 4.502,00 m² (COM AS BOCAS DE RUAS)



# CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL	%	1º MÊS			2º MÊS		
						% mês	Quant.	R\$	% mês	Quant.	R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>										
1.1	IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (CEF: 1,50X2,00M)	unid	1,00	832,30	0,30%	100,00%	1,00	R\$ 832,30		-	-
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	4.502,00	1.845,82	0,67%	100,00%	4.502,00	R\$ 1.845,82		-	-
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	6.120,94	2,23%	50,00%	0,50	R\$ 3.060,47	50,00%	0,50	3.060,47
1.4	CONTAINER PARA SANITÁRIO	mês	2,00	1.428,52	0,52%	50,00%	1,00	R\$ 714,26	50,00%	1,00	714,26
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	2,00	6.945,96	2,53%	50,00%	1,00	R\$ 3.472,98	50,00%	1,00	3.472,98
<b>TOTAL SERVIÇOS INICIAIS</b>			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.173,54</b>	<b>6,26%</b>	<b>1º MÊS R\$ 9.925,83</b>			<b>2º MÊS R\$ 7.247,71</b>		
<b>2</b>	<b>CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>										
2.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	4.502,00	6.392,84	2,33%	80,00%	3.601,60	R\$ 5.114,27	20,00%	900,40	1.278,57
2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	4.502,00	6.933,08	2,53%	80,00%	3.601,60	R\$ 5.546,46	20,00%	900,40	1.386,61
2.3	CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	135,06	80.900,94	29,49%	80,00%	108,05	R\$ 64.720,75	20,00%	27,01	16.180,19
2.4	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 57,70 KM	m³	135,06	12.586,24	4,59%	80,00%	108,05	R\$ 10.068,99	20,00%	27,01	2.517,25
2.5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	4.502,00	6.933,08	2,53%	20,00%	900,40	R\$ 1.386,62	80,00%	3.601,60	5.546,46
2.6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	180,08	107.867,92	39,32%	20,00%	36,02	R\$ 21.573,58	80,00%	144,06	86.294,33
2.7	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 57,70 KM	m³	180,08	16.781,65	6,12%	20,00%	36,02	R\$ 3.356,33	80,00%	144,06	13.425,32
2.8	EXECUÇÃO DE LOMBADA EM (C.B.U.Q.)	m³	8,25	4.941,75	1,80%		-	R\$ -	100,00%	8,25	4.941,75
2.9	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 57,70 KM	m³	8,25	768,81	0,28%		-	R\$ -	100,00%	8,25	768,81
<b>TOTAL CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 244.106,31</b>	<b>88,98%</b>	<b>1º MÊS R\$ 111.767,00</b>			<b>2º MÊS R\$ 132.339,29</b>		
<b>3</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>										
3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	234,30	328,02	0,12%		-	R\$ -	100,00%	234,30	328,02
3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM)	m²	44,00	942,04	0,34%		-	R\$ -	100,00%	44,00	942,04
3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	190,30	4.540,55	1,66%		-	R\$ -	100,00%	190,30	4.540,55
3.4	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M, L = 50CM	unid	8,00	2.520,40	0,92%		-	R\$ -	100,00%	8,00	2.520,40
3.5	PLACA TIPO A18 -ADVERTENCIA (SALIENCIA OU LOMBADA) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M, L = 50CM	unid	2,00	630,10	0,23%		-	R\$ -	100,00%	2,00	630,10
<b>TOTAL SINALIZAÇÃO</b>			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.961,11</b>	<b>3,27%</b>	<b>1º MÊS R\$ -</b>			<b>2º MÊS R\$ 8.961,11</b>		
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES</b>										
4.1	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES	unid	16,00	4.092,16	1,49%		-	R\$ -	100,00%	16,00	4.092,16
4.2			-	-			-	R\$ -	100,00%	-	-
<b>TOTAL SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES</b>			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.092,16</b>	<b>1,49%</b>	<b>1º MÊS R\$ -</b>			<b>2º MÊS R\$ 4.092,16</b>		
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 274.333,12</b>	<b>100,0%</b>		<b>44,4%</b>	<b>121.692,83</b>		<b>55,6%</b>	<b>152.640,27</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>							<b>44,4%</b>	<b>121.692,83</b>		<b>100,0%</b>	<b>274.333,10</b>

Walter Adriano Zarpellon  
Eng. Civil Crea 62.194

Derly Helder  
Prefeito Municipal

Espumoso, 22 de Março de 2015.