

TRECHO: ENTRE A AVENIDA FERNANDO FERRARI E ESQUINA COM A RUA PEDRO SIQUEIRA

LOCAL: RUA PEDRO FASSIONI - TRECHO 02

ÁREA TOTAL: 6.978,00 m²



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | TOTAL | % | 1º MÊS | | | 2º MÊS | | |
|---|---|-------|--------------|-----------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | | % mês | Quant. | R\$ | % mês | Quant. | R\$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | |
| 1.1 | IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (CEF: 1,50X2,00M) | unid | 1,00 | 832,30 | 0,20% | 100,00% | 1,00 | R\$ 832,30 | | - | - |
| 1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 6.978,00 | 2.860,98 | 0,70% | 100,00% | 6.978,00 | R\$ 2.860,98 | | - | - |
| 1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid | 1,00 | 6.120,94 | 1,50% | 50,00% | 0,50 | R\$ 3.060,47 | 50,00% | 0,50 | 3.060,47 |
| 1.4 | CONTAINER PARA SANITÁRIO | mês | 2,00 | 1.428,52 | 0,35% | 50,00% | 1,00 | R\$ 714,26 | 50,00% | 1,00 | 714,26 |
| 1.5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês | 2,00 | 6.945,96 | 1,70% | 50,00% | 1,00 | R\$ 3.472,98 | 50,00% | 1,00 | 3.472,98 |
| TOTAL SERVIÇOS INICIAIS | | | TOTAL | R\$ 18.188,70 | 4,45% | 1º MÊS R\$ 10.940,99 | | | 2º MÊS R\$ 7.247,71 | | |
| 2 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | | | | | | | | |
| 2.1 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m² | 6.978,00 | 9.908,76 | 2,42% | 80,00% | 5.582,40 | R\$ 7.927,01 | 20,00% | 1.395,60 | 1.981,75 |
| 2.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 6.978,00 | 10.746,12 | 2,63% | 80,00% | 5.582,40 | R\$ 8.596,90 | 20,00% | 1.395,60 | 2.149,22 |
| 2.3 | CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 209,34 | 125.394,66 | 30,66% | 80,00% | 167,47 | R\$ 100.315,73 | 20,00% | 41,87 | 25.078,93 |
| 2.4 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 57,70 KM | m³ | 209,34 | 19.508,39 | 4,77% | 80,00% | 167,47 | R\$ 15.606,71 | 20,00% | 41,87 | 3.901,68 |
| 2.5 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 6.978,00 | 10.746,12 | 2,63% | 20,00% | 1.395,60 | R\$ 2.149,22 | 80,00% | 5.582,40 | 8.596,89 |
| 2.6 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 279,12 | 167.192,88 | 40,87% | 20,00% | 55,82 | R\$ 33.438,58 | 80,00% | 223,30 | 133.754,30 |
| 2.7 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 57,70 KM | m³ | 279,12 | 26.011,19 | 6,36% | 20,00% | 55,82 | R\$ 5.202,24 | 80,00% | 223,30 | 20.808,95 |
| 2.8 | EXECUÇÃO DE LOMBADA EM (C.B.U.Q.) | m³ | 8,25 | 4.941,75 | 1,21% | | - | R\$ - | 100,00% | 8,25 | 4.941,75 |
| 2.9 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 57,70 KM | m³ | 8,25 | 768,81 | 0,19% | | - | R\$ - | 100,00% | 8,25 | 768,81 |
| TOTAL CAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | TOTAL | R\$ 375.218,68 | 91,73% | 1º MÊS R\$ 173.236,39 | | | 2º MÊS R\$ 201.982,28 | | |
| 3 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 275,95 | 386,33 | 0,09% | | - | R\$ - | 100,00% | 275,95 | 386,33 |
| 3.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) | m² | 62,00 | 1.327,42 | 0,32% | | - | R\$ - | 100,00% | 62,00 | 1.327,42 |
| 3.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 213,95 | 5.104,84 | 1,25% | | - | R\$ - | 100,00% | 213,95 | 5.104,84 |
| 3.4 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M, L = 50CM | unid | 9,00 | 2.835,45 | 0,69% | | - | R\$ - | 100,00% | 9,00 | 2.835,45 |
| 3.5 | PLACA TIPO A18 -ADVERTENCIA (SALIENCIA OU LOMBADA) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M, L = 50CM | unid | 6,00 | 1.890,30 | 0,46% | | - | R\$ - | 100,00% | 6,00 | 1.890,30 |
| TOTAL SINALIZAÇÃO | | | TOTAL | R\$ 11.544,34 | 2,82% | 1º MÊS R\$ - | | | 2º MÊS R\$ 11.544,34 | | |
| 4 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | |
| 4.1 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES | unid | 16,00 | 4.092,16 | 1,00% | | - | R\$ - | 100,00% | 16,00 | 4.092,16 |
| 4.2 | | | - | - | | | - | R\$ - | 100,00% | - | - |
| TOTAL SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | | | TOTAL | R\$ 4.092,16 | 1,00% | 1º MÊS R\$ - | | | 2º MÊS R\$ 4.092,16 | | |
| TOTAIS | | | | R\$ 409.043,88 | 100,0% | | 45,0% | 184.177,38 | | 55,0% | 224.866,49 |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) | | | | | | | 45,0% | 184.177,38 | | 100,0% | 409.043,87 |

Walter Adriano Zarpellon
Eng. Civil Crea 62.194

Derly Helder
Prefeito Municipal

Espumoso, 22 de Março de 2015.